

**Проверка соблюдения муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школой № 9 имени Дмитрия Александровича Слизнякова станицы
Крупской муниципального образования Выселковский район
требований законодательства об осуществлении закупки товаров, работ
и услуг**

На основании приказа начальника финансового управления администрации муниципального образования Выселковский район от 18.05.2020 г. № 23-О «О проведении внепланового контрольного мероприятия по внутреннему финансовому контролю в сфере закупок», на основании письма Департамента строительства Краснодарского края от 30.04.2020 года № 207-04-17-2612/20 проведена внеплановая проверка Бажиной В.В. - начальником отдела финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Выселковский район на соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 9 имени Дмитрия Александровича Слизнякова станицы Крупской муниципального образования Выселковский район.

Проверка проведена в срок с: 19 мая 2020 года по 21 мая 2020 года.

В ходе проверки установлено:

Из письма департамента строительства Краснодарского края от 30.04.2020 года № 207-04-17-2612/20 следует, что между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 9 имени Дмитрия Александровича Слизнякова станицы Крупской муниципального образования Выселковский район и Обществом с ограниченной ответственностью Проектный институт «Адыгеягражданпроект» заключен муниципальный контракт от 04.12.2018 года на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Малобюджетный спортивный комплекс в станице Крупской Выселковского района Краснодарского края». По условиям контракта сроки выполнения работ (Изготовление ПСД стадия ПД) 45 календарных дней, с момента подписания контракта, и 60 рабочих дней прохождение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности сметной документации. Однако до 23.01.2020 года положительное заключение по контракту не было получено, обязательства Исполнителя не были исполнены. Просрочка выполнения работ по контракту, неприменение заказчиком мер ответственности в отношении исполнителя свидетельствует о не достижении в указанные сроки необходимых результатов, предусмотренных контрактом и нарушения его условий.

Проверкой муниципального контракта от 04 декабря 2018 года № 78 на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Малобюджетный

спортивный комплекс в станице Крупской Выселковского района Краснодарского края» установлено, что срок исполнения обязательств по контракту наступает 16.04.2019 года. Положительное заключение экспертизы от 21.01.2020 года. Просрочка исполнения обязательства составляет 279 дней.

Претензия от 12 марта 2020 года № 80 о выплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работы по муниципальному контракту № 78 от 04.12.2018 года заключенному муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 9 имени Дмитрия Александровича Слизнякова станицы Крупской муниципального образования Выселковский район с Обществом с ограниченной ответственностью Проектный институт «Адыгеягражданпроект» на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Малобюджетный спортивный комплекс в станице Крупской Выселковского района Краснодарского края» направлена 18 марта 2020 года.

Начальник отдела финансового контроля

 В.В. Бажина